



การรถไฟแห่งประเทศไทย



ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เดือนมกราคม 2568

โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-นครพนม สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านไผ่-หนองพอก



ความก้าวหน้าของโครงการ

45.310%

แผนงาน
ก่อสร้าง

21.726%

ผลงาน

-23.584%

ผลงานสะสม
ช้ากว่าแผน