



การรถไฟแห่งประเทศไทย



ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เดือนมีนาคม 2568

โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-นครพนม สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านไผ่-หนองพอก



ความก้าวหน้าของโครงการ

52.845%

แผนงาน
ก่อสร้าง

26.139%

ผลงาน

-26.706%

ผลงานสะสม
ช้ากว่าแผน