



การรถไฟแห่งประเทศไทย

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เดือนพฤษภาคม 2568



โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-นครพนม สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านไผ่-หนองพอก



ความก้าวหน้าของโครงการ

62.454%

แผนงาน
ก่อสร้าง

34.116%

ผลงาน

-28.338%

ผลงานสะสม
ช้ากว่าแผน