




การรถไฟแห่งประเทศไทย

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เดือนสิงหาคม 2568



โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-นครพนม สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านไผ่-หนองพอก



ความก้าวหน้าของโครงการ

72.451%

แผนงาน
ก่อสร้าง

42.718%

ผลงาน

-29.733%

ผลงานสะสม
ช้ากว่าแผน