



การรถไฟแห่งประเทศไทย



ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เดือนธันวาคม 2568

โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-นครพนม สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านไผ่-หนองพอก



ความก้าวหน้าของโครงการ

82.532%

แผนงาน
ก่อสร้าง

48.822%

ผลงาน

-33.710%

ผลงานสะสม
ช้ากว่าแผน